

Приложение 9  
 к Порядку проведения мониторинга качества  
 финансового менеджмента в отношении  
 государственных казенных, учреждений,  
 подведомственных Министерству жилищно-  
 коммунального хозяйства Московской  
 области

Сведения о ходе реализации мер, направленных на повышение качества финансового менеджмента  
 ГКУ МО «МОС АВС»  
 (наименование учреждения)

Наименование показателя	Максимально возможное количество баллов по данному показателю	Отклонение от максимально возможного количества баллов (графа 2) в %	Причина(ы) отклонения	Исполнение мероприятий, направленных на обеспечение достижения максимально возможных значений показателя		
				Наименование мероприятия	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	2	3	4	5	6	7
Равномерность осуществления кассовых расходов	10	50%	Остаток высвобожденной экономии по торгам на ГСМ, эксплуатацию ГТС СОГ, мед.осмотрам, спец.одежды, поставка оборудования в размере 10,5 тыс.руб; Не исполнение БО по г/к № 52/25 от 28.05.2020 на	Разработка актуализации нормативных правовых актов учреждения, регламентирующих выполнение процедур и	30.07.2021	30.07.2021

		<p>разработку проектно-сметной документации в связи с отсутствием заключения экспертизы в размере 1911,5 тыс.руб;</p> <p>Кредиторская задолженность по коммунальным услугам и услугам связи в размере 50,4 тыс.руб;</p> <p>Не исполнение БО по договорам на поставку ГСМ в размере 527,2 тыс.ру. в связи с отсутствием потребности, в виду отсутствия ранее запланированных аварийных выездов;</p> <p>По КВР 414 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области» на сумму 38035,57 тыс.руб., из их:</p>	<p>операции по составлению и исполнению бюджета, ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности, управлению активами, внутреннею финансового аудита (в случае отсутствия делегирования полномочий Министерству) (далее - процедуры и операции в рамках финансового менеджмента)</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>– 14474,63 тыс.руб. по 4 объектам (Клементьево, Чехов, Коломна, Одинцово) нет выделенных земельных участков, при этом ЛВО 13011,71 тыс.руб. на объекты Одинцово и Коломна выделены по смете в октябре 2020 г.;</p> <p>– 12667,33 тыс.руб., в т.ч.: 901,14 тыс.руб. ТП газ (Алмазово, Дермонтовская, Алешино) ввод объектов в эксплуатацию в 2021 г., перенос БО и 14,55 тыс.руб. ТП МОЭСК (Остров), ввод объекта в эксплуатацию в 2022 г., перенос БО (условия Договоров на технологическое присоединение к сетям газораспределения и</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>электроснабжения окончательная оплата предусмотрена после фактического подключения объектов к сетям); 11751,63 тыс.руб. Монтаж оборудования (Колычево) проблемы выполнением ГК исполнителем: 1. Отсутствие возможности прокладки участка тепловых сетей в соответствии с проектной документацией в связи со спецификой работы интернета, вызванного ограничениями внутри объектового режима допуска и нахождения на объекте, стесненные условия производства</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>работ. 2. Необходимость согласования прокладки тепловых сетей в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования с ГБУ МО «МОСАВТОДОР» (не учтено в проектной документации, осуществляются мероприятия по разработке специального раздела проекта). Планируемый срок исполнения контракта – ноябрь 2021 г.;</p> <p>– 5558,42 тыс.руб., в т.ч.: остаток лимитов под оплату ПИРов 4561,85 тыс.руб. по 7 объектам (Остров, Пушкино, Липитино, Вербилки, Денежниково, К.Маркса Озеры,</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>Крюкова Озеры); 996,57 тыс.руб. остаток лимитов от расторжения контракта на Пиры Овчагино; - 58,82 тыс.руб. неиспользованные лимиты под продление договоров на ТП МОЭСК (Овчагино, Колычево, Алешино); - 5276,37 тыс.руб., в т.ч.: 4918,85 тыс.руб. ТП газ (Руза) отсутствие возможности заключения договора в связи с выделением земельного участка в 29 декабря 2020 г.; 357,52 тыс.руб. остаток лимитов по результатам перерасчета суммы договора на ТП газ (Дерматовская) в связи с изменением точки подключения к</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			сетям газораспределения.			
Востребованность бюджетных ассигнований учреждения в отчетном периоде, связанных с закупкой товаров, работ, услуг	10	60%	Остаток выисвожденной экономии по торгам на ГСМ, эксплуатацию ГТС СОГ, мед.осмотрам, спец.одежды, поставка оборудования в размере 10,5 тыс.руб; Не исполнение БО по г/к № 52/25 от 28.05.2020 на разработку проектно- сметной документации в связи с отсутствием заключения экспертизы в размере 1911,5 тыс.руб; Кредиторская задолженность по коммунальным услугам и услугам связи в размере 50,4 тыс.руб; Не исполнение БО по договорам на поставку ГСМ в размере 527,2 тыс.ру. в связи с отсутствием потребности, в виду отсутствия ранее	Разработка актуализации нормативных правовых актов учреждения, регламентирующих выполнение процедур и операций по составлению и исполнению бюджета, ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности, управлению активами, внутреннего финансового аудита (в случае отсутствия делегирования полномочий	30.07.2021	30.07.2021

		<p>запланированных аварийных выездов;</p> <p>По КВР 414 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области» на сумму 38035,57 тыс.руб., из их:</p> <p>– 14474,63 тыс.руб. по 4 объектам (Клементьево, Чехов, Коломна, Одинцово) нет выделенных земельных участков, при этом ЛБО 13011,71 тыс.руб. на объекты Одинцово и Коломна выделены по смете в октябре 2020 г.;</p> <p>– 12667,33 тыс.руб., в т.ч.: 901,14 тыс.руб. ТП газ (Алмазово, Дермогтовская,</p>	<p>Министерству) (далее -</p> <p>процедуры и операции в рамках финансового менеджмента)</p>		
--	--	--	---	--	--



			<p>Алешино) ввод объектов в эксплуатацию в 2021 г., перенос БО и 14,55 тыс.руб. ТП МОЭСК (Остров), ввод объекта в эксплуатацию в 2022 г., перенос БО (условия Договора на технологическое присоединение к сетям газораспределения и электроснабжения окончателльная оплата предусмотрена после фактического подключения объектов к сетям); 11751,63 тыс.руб. монтаж оборудования (Колычево) проблемы с выполнением ГК исполнителем: 1. Отсутствие возможности прокладки участка тепловых сетей в</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>соответствии с проектной документацией в связи спецификой работы интерната, вызванного ограничением внутри объектового режима допуска и нахождения на объекте, стесненные условия производства работ.</p> <p>2. Необходимость согласования прокладки тепловых сетей в границах полосы отвода автомобильной дороги общеро пользования с ГБУ МО «МОСАВТОДОР» (не учтено в проектной документации, осуществляются мероприятия по разработке специального</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>раздела проекта). Планируемый срок исполнения контракта – ноябрь 2021 г.;</p> <p>– 5558,42 тыс.руб., в т.ч.: остаток лимитов под оплату ПИРов 4561,85 тыс.руб. по 7 объектам (Остров, Пущино, Липитино, Вербилки, Денежниково, К.Маркса Озеры, Крюкова Озеры); 996,57 тыс.руб. остаток лимитов от расторжения контракта на Пирры Овчарино;</p> <p>– 58,82 тыс.руб. неиспользованные лимиты под продление договоров на ПИ МОЭСК (Овчарино, Кольчьево, Алешино);</p> <p>5276,37 тыс.руб., в т.ч.: 4918,85 тыс.руб. ПП газ (Руза) отсутствие возможности заключения</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>договора в связи с выделением земельного участка в 29 декабря 2020 г.: 357,52 тыс.руб. остаток лимитов по результатам перерасчета суммы договора на ТП газ (Лермонтовская) в связи с изменением точки подключения к сетям газораспределения.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

Руководитель

  
(подпись)

Шербаков Р.В.  
(расшифровка подписи)



«30» июля 2021 г.